



Rapport: Köket

På höstterminsmöte två 2007 beslöt sektionens medlemmar att avsätta en del av sektionens likvida medel för att renovera köket under sommaren 2008. Renoveringen är nu utförd och styrelsen tänkte med denna rapport berätta hur det gick.

Köket blev dyrare än väntat. Offerten som redovisades på sektionsmötet fick ett tillägg som avsåg att reparera ventilationen efter ombyggnaden 2004/2005 då väggen flyttades. Under renoveringen uppmärksammades en del saker som vi inte tänkt på, bland annat att blandaren till den gamla diskbänken var dålig och behövdes bytas ut. Ett skåp ovanför spisen behövdes byta för att få dit fläktkåpa, väggarna är sneda och buckliga vilket gjorde att hantverkarna fick improvisera och sätta dit passbitar. Allt detta är sådant som byggledaren föreslagit och ordförande godkänt via telefon. Vad av det som kommer kosta utöver offerten vet jag inte, förmodligen materialet. Detta innebär att köket kommer kosta något mer än vad jag tidigare rapporterat.

Vad som inte var klart då var huruvida det var möjligt att dela upp betalningen på två fakturor, så att sektionen skulle kunna behålla likviditeten inför nollningen. Styrelsen har därför samtalat med Akademiska Hus och kommit överrens om att dela upp betalningen. Vi betalade i augusti månad första fakturan på 125 000 till Akademiska Hus och i februari månad 2009 kommer sista fakturan.

För sektionsstyrelsen

Erik Iveroth
Ordförande